Bilan financier comparatif
Programme COMOSEH
Ecole Massawist Verrettes.

Objet dépense	Total dépense effective Euros	Total prévu Euros	Différence	%	Répartition Comoseh	Répartition Enfants-Soleil	Total de contrôle
Eau et assainisement	**908,06**	1610,13	-702,07	-43,60	**908,06**		**908,06**
Lavabo et accessoires	**100,00**	154,51			**100,00**		**100,00**
Réparation assainissement toilettes petits	**300,00**				**300,00**		**300,00**
Sol (carrelage)	**421,75**	779,74	-357,99	-45,91	**421,75**		**421,75**
Enduit lissage peinture salle + porte	**281,25**	237,97	43,28	18,19	**281,25**		**281,25**
Electricité infrastructure							
Matériel et Installation solaire	**4882,68**	5054,21	-171,53	-3,39	**3882,68**	**1000,00**	4882,68
Sécurisation fermetures fer forgé							
fenêtres etc	**1435,63**	1738,38	-302,75	-17,42	**1142,58**	**293,05**	1435,63
Ouverture toit	0	189,19	-189,19	-100,00			
Mobilier salle info	**980,38**	936,49	43,89	4,69		**980,38**	980,38
Matériel informatique	**2752,43**	2950,00	-197,57	-6,70		**2752,43**	2752,43
Déplacements	199,29		199,29			**199,29**	199,29
Supervision	331,00		331,00			**331,00**	331,00
Stage court initiation	**500,00**		500,00	0,00	**500,00**		
Total effectif (bilan financier)	**13092,47**	**13650,62**	**-558,15**	**-4,09**	7536,32	**5556,15**	**13092,47**
Sommes effectivement dépensées							
Total prévu (budget prévisionnel)	Répartition prévue				7820,62	5830,00	13650,62
Dépenses initialement prévues	*Différence répartie : 558,15 /2 = 279,07*						
Répartition réelle (bilan financier)					**7541,55**	**5550,93**	**13092,48**
des subventions et fonds propres.							